

ATER PROVINCIA DI ROMA

INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO COMUNE DI VELLETRI Via G.di Vittorio nn 1-19 Fabbricato 1 - comp. 5

PROGETTO ESECUTIVO

IL DIRETTORE GENERALE

DOTT. LUIGI BUSSI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

ingegnere COSTANTINO COLLARILE

Ordine degli Ingegneri di Roma n.21973

nominato con D.D. n.200 del 15/06/2022

PROGETTISTA:

architetto Massimo Paolucci

Ordine degli Architetti di Roma e Provincia n. 10926

nominato con D.D. n.205 del 16/06/2022



Coor.della Sicurezza in fase di Progettazione

architetto Emanuela Sciattella

Ordine degli Architetti di Roma e Provincia n. 14615



data:

settembre 2022

ELABORATO:

ES_ED_08-A

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

CONTENUTI:

PIANO DI SICUREZZA e COORDINAMENTO

ALLEGATO A - CRONOPROGRAMMA

orientamento:



mappe

ALLEGATO "A"

Comune di Velletri
Provincia di RM

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di Efficientamento Energetico e Recupero dell'Immobile e dei relativi alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge n.47/2014 siti nel Comune di Velletri - Via G. di Vittorio

COMMITTENTE: ATER PROVINCIA DI ROMA.

CANTIERE: VIA G. di Vittorio , Velletri (RM)

Roma, 15/09/2022

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(ARCHITETTO SCIATELLA EMANUELA)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(-- -- --)

ARCHITETTO SCIATELLA EMANUELA

VIA FRANCO GENTILINI
00125 ROMA (RM)
Tel.: 3285819604 - Fax: -----
E-Mail: emanuela.sciattella@gmail.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Nome attività	Durata	Mese 1		Mese 2				Mese 3				Mese 4				Mese 5				Mese 6				Mese 7				Mese 8				Mese 9				Mese 10				Mese 11				Mese 12				Me							
		s-1	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23	s24	s25	s26	s27	s28	s29	s30	s31	s32	s33	s34	s35	s36	s37	s38	s39	s40	s41	s42	s43	s44	s45	s46	s47	s48	s49	s50	s51		
ALLESTIMENTO CANTIERE	13 g	▼		▼																																																			
Recinzione e apprestamenti del cantiere	13 g	▼		▼																																																			
Allestimento di depositi, zone per lo stoc	5 g	Z4	5																																																				
Montaggio del ponteggio metallico fisso	5 g	Z4	5																																																				
Realizzazione della recinzione e degli ac	6 g	Z4	3	Z4	3																																																		
Impianti di servizio del cantiere	7 g	▼		▼																																																			
Realizzazione di impianto idrico del canti	2 g	Z1	2																																																				
Realizzazione di impianto elettrico del ca	2 g	Z1	2																																																				
Realizzazione di impianto di protezione c	2 g	Z1	2																																																				
Realizzazione di impianto di messa a ter	2 g	Z1	2																																																				
FASE OPERATIVA	71 g	▼																																																					
OPERE EDILI RIPRISTINI	13 g	▼		▼																																																			
Ripristini di opere in ferro	7 g	▼		▼																																																			
Sverniciatura di opere in ferro con :	6 g	Z1	6																																																				
Verniciatura a pennello di opere in	6 g	Z1	6																																																				
Ripristini di intonaci esterni	12 g	▼		▼																																																			
Spicconatura di intonaci esterni a \	8 g	Z1	8																																																				
Pulitura di intonaci esterni	4 g	Z1	4																																																				
Ripresa di intonaci esterni	4 g	Z1	4																																																				
Ripristini esterni di calcestruzzo	10 g	▼		▼																																																			
Rimozione di cls ammalorato di ba	6 g	Z1	6																																																				
Ripristino di cls di balconi e logge	4 g	Z1	4																																																				
Intonaci e pitturazioni in facciata	23 g	▼		▼																																																			
Formazione intonaci esterni tradizionali	14 g	Z1	14																																																				
Tinteggiatura di superfici esterne	10 g	Z1	10																																																				
Isolamento termico copertura	12 g	▼		▼																																																			
Isolamento esterno	12 g	▼		▼																																																			
Rimozioni	6 g	▼		▼																																																			
Rimozione di manto imperme	3 g	Z1	3																																																				
Rimozione di massetto	3 g	Z1	3																																																				
Rimozione di manto di coper	4 g	Z1	4																																																				
Ripristino stratigrafia protettiva	6 g	▼		▼																																																			
Applicazione esterna di panr	3 g	Z1	3																																																				
Formazione di massetto per	2 g	Z1	2																																																				
Impermeabilizzazione di cop	2 g	Z1	2																																																				
Isolamento termico involucro verticale opa	23 g	▼		▼																																																			
Cappotto termico	23 g	▼		▼																																																			
Preparazione superficie di posa	9 g	▼		▼																																																			

